



Đồng Nai, Ngày 25 tháng 10 năm 2024

Số: 936/2024/CTTBD-CV

V/v: Thông báo giao hàng máy 1600kVA khô

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công Ty trong thời gian vừa qua. Chính sự hợp tác và ủng hộ lớn lao của Quý vị đã mang đến cho Chúng tôi những thành công nhất định.

Căn cứ theo Hợp đồng sửa chữa số: 18/2024/HĐSC-CTTBD ngày 05/09/2024.

Theo Hợp đồng sửa chữa, tiến độ giao hàng máy biến áp 3 pha khô 1600kVA 22/0,4kV_Dy11 Tiêu chuẩn BAK CU sẽ được giao vào ngày 05/11/2024.

Tuy nhiên, tiến độ nhập bồi dây về dự kiến đến ngày 19/11/2024 do có nhiều nguyên nhân khách quan đã ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng không kịp giao ngày 05/11/2024.

Bằng Công văn này, chúng tôi xin phản hồi lại tiến độ giao hàng máy biến áp 3 pha khô 1600kVA 22/0,4kV_Dy11 Tiêu chuẩn BAK CU như sau:

STT	TÊN – QUY CÁCH SẢN PHẨM	SL	NGÀY GIAO HÀNG	GHI CHÚ
1	MBA 3 pha khô 1600kVA 22/0,4kV_Dy11 Phụ kiện: vỏ tủ IP 20 số máy: 173160070 Tiêu chuẩn: BAK CU	1	10/12/2024	

Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này ảnh hưởng đến công việc của Quý Khách hàng; mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thị Lan Anh

Nơi nhận : - Như trên.
- Lưu văn thư, P.KD.